

Recepción de obra eléctrica en camaronera

Use esta lista antes de firmar el acta de entrega. Marque cada punto y anote observaciones.

Finca: _____ Fecha: _____ Revisado por: _____

Etapas	Punto a verificar	Cumple	Observación
Documentos	Unifilar de lo construido, firmado	☐	
Documentos	Protocolos de prueba de transformadores y cables	☐	
Documentos	Tabla de ajustes de protecciones	☐	
Documentos	Manuales, garantías y repuestos	☐	
Documentos	Aprobación de la distribuidora para la conexión en media tensión	☐	
Transformadores	Aislamiento, relación de transformación y polaridad	☐	
Cables de media tensión	Aislamiento y prueba de tensión	☐	
Tableros	Torque de conexiones y circuitos identificados	☐	
Tableros	Arrancadores y protecciones de cada aireador y bomba probados	☐	
Protecciones	Ajustes verificados y prueba de disparo	☐	
Puesta a tierra	Resistencia medida con método documentado	☐	
Puesta a tierra	Conductores fijados y protegidos	☐	
Canalizaciones	Fosas y ductos ordenados, sin cable sobrante	☐	
Energización	Secuencia de fases y sentido de giro	☐	
Energización	Arranque escalonado de motores	☐	
Bajo carga	Inspección termográfica de tableros y conexiones	☐	